

2024年11月22日

各 位

会社名 ピクセルカンパニーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介  
(コード番号:2743 東証スタンダード)

## 福島県大熊町データセンター建築工事進捗に関するお知らせ

ピクセルカンパニーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:矢尾板 裕介、以下ピクセルカンパニーズという)は、現在進行中の大熊町コンテナデータセンターの建築工事について、最新の進捗状況をお知らせいたします。また、設備工事の完工時期は2025年第1四半期の間を予定しております。

11月21日時点でのコンテナデータセンター棟工事進捗をお知らせいたします。

### 現在の工事進捗状況(2024年11月21日時点)

当施設は、管理事務所棟、発電設備棟、コンテナデータセンター棟(DC棟)の3棟で構成されており、工事進捗は下記の通りです。

#### 1.建屋工事状況

- 管理事務所棟:建築工事完了(100%)
- 発電設備棟:建築工事完了(100%)
- コンテナデータセンター棟:建築工事完了、内部設備工事進行中

#### 2.コンテナデータセンター棟設備状況

- GPUコンテナおよびハウジングコンテナの搬入開始





## 今後の工事予定について

コンテナデータセンター棟では、翌週以降にチルドタワーの搬入据付、ケーブルラック設置工事などの実施を予定しています。

発電設備棟においては、キュービクル設備の搬入据付、受電作業および発電機設備の搬入据付を順次進めてまいります。

各工程において、安全性と品質を最優先に進めてまいります。

本件に関する問い合わせ先  
ピクセルカンパニーズ株式会社  
担当者：管理本部 IR担当  
E-Mail: [pxc\\_kikaku@pixel-cz.co.jp](mailto:pxc_kikaku@pixel-cz.co.jp)

会社情報  
ピクセルカンパニーズ株式会社(PIXEL Companyz Inc.)  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル5階  
代表取締役 矢尾板 裕介  
<https://pixel-cz.co.jp/>