

各 位

会社名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介
(コード番号:2743 東証スタンダード)

福島県大熊町データセンター建築工事進捗に関するお知らせ

ピクセルカンパニーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:矢尾板 裕介、以下ピクセルカンパニーズという)は、現在進行中の大熊町コンテナデータセンターの建築工事について、最新の進捗状況をお知らせいたします。また、設備工事の完工時期は2025年第1四半期の間を予定しております。

12月13日時点でのコンテナデータセンター棟工事進捗をお知らせいたします。

現在の工事進捗状況(2024年12月13日時点)

当施設は、管理事務所棟、発電設備棟、コンテナデータセンター棟(DC棟)の3棟で構成されており、工事進捗は下記の通りです。

1.主要設備の進捗状況

- 受電設備:施設全体の受電完了(12月10日)
- 通信設備:通信回線(事務所棟)の引込・開通工事完了
- 空調設備:管理事務所棟の業務用エアコン室外機設置完了



2.コンテナデータセンター棟設備状況

- 空調設備工事:
 - チルドタワー設備:配管用架台の設置完了
 - 配管工事:異種金属絶縁処理を含む機器接続部の施工完了
 - 配管保温・ラッキング工事進行中
- 電気設備工事:
 - キュービクル設備:データ盤～分電盤間の配線作業完了
 - 配線チェック作業:各コンテナ分電盤、データ盤の確認完了

今後の行程について

今後はコンテナ間渡り・外周配管工事ラインポンプ周りに関わる一連の作業を実施してまいります。工事につきましては、作業従事者の安全確保を最優先事項として、徹底した安全管理体制のもと、慎重かつ着実に進めてまいります。引き続き、安全第一を基本方針とし、品質管理にも万全を期しながら、データセンターの早期運用開始に向けた準備を進めてまいります。

本件に関する問い合わせ先
ピクセルカンパニーズ株式会社
担当者: 管理本部 IR担当
E-Mail: pxc.kikaku@pixel-cz.co.jp

会社情報
ピクセルカンパニーズ株式会社(PIXEL Companyz Inc.)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル5階
代表取締役 矢尾板 裕介
<https://pixel-cz.co.jp/>