

2024年12月03日

各 位

会社名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介
(コード番号:2743 東証スタンダード)

福島県大熊町データセンター建築工事進捗に関するお知らせ

ピクセルカンパニーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:矢尾板 裕介、以下ピクセルカンパニーズという)は、現在進行中の大熊町コンテナデータセンターの建築工事について、最新の進捗状況をお知らせいたします。また、設備工事の完工時期は2025年第1四半期の間を予定しております。

11月29日時点でのコンテナデータセンター棟工事進捗をお知らせいたします。

現在の工事進捗状況(2024年11月29日時点)

当施設は、管理事務所棟、発電設備棟、コンテナデータセンター棟(DC棟)の3棟で構成されており、工事進捗は下記の通りです。

1.建屋工事状況

- 管理事務所棟:建築工事完了(100%)
- コンテナデータセンター棟:建築工事完了、電気設備工事進行中
- 発電設備棟:建築工事完了、電気設備工事進行中

2.コンテナデータセンター棟設備状況

- 電気設備工事:チルドタワー搬入据付開始、ケーブルラック設置工事開始



3.発電設備棟設備状況

- 電気設備工事:キュービクル搬入据付開始



本件に関する問い合わせ先
ピクセルカンパニーズ株式会社
担当者: 管理本部 IR担当
E-Mail: pxc_kikaku@pixel-cz.co.jp

会社情報
ピクセルカンパニーズ株式会社(PIXEL Companyz Inc.)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル5階
代表取締役 矢尾板 裕介
<https://pixel-cz.co.jp/>