

2025年1月30日

各 位

会社名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介
(コード番号:2743 東証スタンダード)

福島県大熊町データセンター建築工事進捗に関するお知らせ

ピクセルカンパニーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:矢尾板 裕介、以下ピクセルカンパニーズという)は、現在進行中の大熊町コンテナデータセンターの建築工事について、最新の進捗状況をお知らせいたします。また、設備工事の完工時期は2025年第1四半期の間を予定しております。

1月27日時点でのコンテナデータセンター棟工事進捗をお知らせいたします。

現在の工事進捗状況(2025年1月27日時点)

当施設は、管理事務所棟、発電設備棟、コンテナデータセンター棟(DC棟)の3棟で構成されており、工事進捗は下記の通りです。

1. コンテナDC棟の工事状況

- 門扉布設工事、門扉並びにレール設置作業進行中

2. 外構工事の進捗状況

- ゲート土間コンクリート打設工事完了
- フェンス布設工事完了
- 外周部フェンス設置作業完了



3. 今後の予定

- 機器搬入
- 正面ゲート養生および最終仕上げ工事
- 資機材・残材・産業廃棄物の整理、搬出作業を予定

作業従事者の安全確保を最優先事項として、徹底した安全管理体制のもと、慎重かつ着実に工事を進めております。また、品質管理にも万全を期しながら、データセンターの早期運用開始に向けた準備を進めてまいります。

本件に関する問い合わせ先
ピクセルカンパニーズ株式会社
担当者：管理本部 IR担当
E-Mail: pxc_kikaku@pixel-cz.co.jp

会社情報
ピクセルカンパニーズ株式会社(PIXEL Companyz Inc.)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-40 江戸見坂森ビル5階
代表取締役 矢尾板 裕介
<https://pixel-cz.co.jp/>