



2025年4月10日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢尾板 裕介
(コード番号：2743 東証スタンダード)
問い合わせ 管 理 本 部 長 柳 世 和 大
<https://pixel-cz.co.jp/contact>

(経過開示) データセンター建設補助事業完了予定日変更承認通知書受領に関するお知らせ

当社子会社であるピクセルハイ合同会社が福島県双葉郡大熊町において進めている大熊町コンテナデータセンター（以下、「本データセンター」）に関連して、2022年8月9日付「(経過開示) 補助金交付決定に関するお知らせ」にて公表のとおり、経済産業省より自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業立地支援事業）の交付決定を受けております。

当該補助事業の完了予定日について、経済産業省へ延長申請書（提出日：2025年2月27日）の提出による変更承認の申請を行い、2025年3月31日付「(経過開示) データセンター建設補助事業完了予定日変更承認に関するお知らせ」にて公表のとおり、所定の審査を経て、補助事業完了予定日の変更が承認されたメールを受領しておりました。

このたび、当該補助事業完了予定日の変更について、昨日、正式な承認通知書を経済産業省より受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経緯

当社子会社であるピクセルハイ合同会社は、経済産業省が実施する「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業立地支援事業）」に基づき、福島県大熊町におけるデータセンター建設プロジェクトに対して補助金交付決定を受けておりました。補助事業の完了予定日については、2024年8月7日に提出した延長申請（承認日：2024年8月23日）を受けて、2025年3月31日として計画しておりました。

2. 変更承認の内容と背景

本データセンターの建設において、GPU サーバーとネットワーク設備の調達に係る資金計画の資金調達先決定に時間を要していることにより、当該設備の導入スケジュールが当初の想定よりも遅延し、操業開始時期が遅延する見込みとなりました。

このため、2025年2月27日付で延長申請書を経済産業省へ提出し、補助事業の完了予定日の変更申請を行いました結果、2025年8月31日までの5か月間の延長が承認されました。

今後の工程につきましては、GPU サーバーの購入および設置工事、ならびにネットワーク機器の購入および設置工事の全工程完了が必要となります。具体的には、GPU サーバー及びネットワーク機器について、2025年7月上旬までの発注、2025年7月末までの納入・設置工事の実施を予定しており、2025年9月からの稼働開始を目指しております。

なお、現時点において GPU サーバー及びネットワーク機器の購入に係る資金については、複数の資金調達手段を検討している状況です。

3. 承認された補助事業完了予定日

2025年8月31日

4. 今後の対応

当社グループでは、各施工業者との連携のもと、導入機器の調達と設置工事を進め、変更承認された補助事業完了予定日に向けて工程の管理を徹底してまいります。なお、本件に関連して新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかに適時開示を行ってまいります。

以上